

TÌNH HÌNH THU, CHI VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2023

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Nguồn vốn theo Kế hoạch	1.523.103.226.120
1	Chuyển nguồn tiền sử dụng đất năm 2022 chuyển sang	693.037.678.120
-	Tạm ứng chi đầu tư	202.460.816.007
-	Số dư dự toán chi đầu tư chuyển nguồn	490.576.862.113
2	Kế hoạch chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	600.000.000.000
-	Chi đầu tư công	600.000.000.000
	QĐ 267 ngày 07/3/2023	
	QĐ 947 ngày 02/8/2023	
3	Bổ sung từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi	150.065.548.000
-	Quyết định 267 ngày 07/3/2023	118.445.000.000
-	Quyết định 688 ngày 28/6/2023	1.094.642.000
-	Quyết định 749 ngày 11/7/2023	4.206.907.000
-	Quyết định 718 ngày 29/6/2023	13.000.000.000
-	Quyết định 771 ngày 13/7/2023	1.893.000.000
-	Quyết định 526 ngày 11/5/2023	5.339.662.000
-	Quyết định 1037 ngày 08/8/2023	6.086.337.000
	Quyết định 1900 ngày 09/11/2023	10.400.000
	Quyết định 1901 ngày 09/11/2023	9.940.000.000
	Quyết định 1789 ngày 30/10/2023	512.500.000
	Quyết định 1528 ngày 26/9/2023	10.790.000.000
	Quyết định 1493 ngày 15/9/2023	719.435.000
4	Nguồn ngân sách tỉnh	80.000.000.000
II	Nguồn vốn thực tế	1.480.598.093.551
1	Chuyển nguồn tiền sử dụng đất năm 2022 chuyển sang	693.037.678.120
-	Tạm ứng chi đầu tư	202.460.816.007
-	Số dư dự toán chi đầu tư chuyển nguồn	490.576.862.113
2	Kết quả thu tiền sử dụng đất đến ngày	557.494.867.431
3	Nguồn bổ sung vốn đầu tư công năm 2023	150.065.548.000
4	Nguồn ngân sách tỉnh	80.000.000.000
III	Kết quả giải ngân vốn đầu tư	
1	Tổng vốn giải ngân	996.160.138.965
2	Tỷ lệ so với Kế hoạch nguồn vốn (Phần I)	65%
3	Tỷ lệ so với Nguồn vốn thực tế (Phần II)	67%

TÌNH HÌNH THU, CHI VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2023

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Nguồn vốn theo Kế hoạch	294.373.099.258
1	Chuyển nguồn tiền sử dụng đất năm 2022 chuyển sang	41.995.749.108
-	Tạm ứng chi đầu tư	27.547.425.108
-	Số dư dự toán chi đầu tư chuyển nguồn	14.448.324.000
2	Kế hoạch chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	100.000.000.000
-	Chi đầu tư công	100.000.000.000
3	Nguồn khác	152.377.350.150
3.1	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện bổ sung mục tiêu cho ngân sách xã	
-	QĐ 414 ngày 12/4/2023	377.860.500
-	QĐ 740 ngày 10/7/2023	14.028.838.000
-	QĐ 459 ngày 24/4/2023	600.000.000
-	QĐ 460 ngày 24/4/2023	31.326.855.650
-	QĐ 690 ngày 27/6/2023	33.899.504.000
-	QĐ 1178 ngày 25/8/2023	20.175.642.550
-	QĐ 1495 ngày 15/9/2023	7.080.000.000
-	QĐ 1508 ngày 19/9/2023 (tăng thu)	4.073.649.450
-	QĐ 1677 ngày 13/10/2023	1.200.000.000
-	QĐ 1681 ngày 16/10/2023	12.000.000.000
	QĐ 1883 ngày 07/11/2023	4.090.000.000
3.2	Nguồn CTMT QG vốn NSTW, NS tỉnh	
-	QĐ 79 ngày 09/02/2023	14.270.000.000
-	QĐ 520 ngày 08/5/2023	1.300.000.000
3.3	Nguồn Ngân sách tỉnh	
	QĐ 701 ngày 28/6/2023	7.955.000.000
II	Nguồn vốn thực tế	296.008.910.503
1	Chuyển nguồn tiền sử dụng đất năm 2022 chuyển sang	41.995.749.108
2	Kết quả thu tiền sử dụng đất đến ngày	101.635.811.245
3	Nguồn khác	152.377.350.150
III	Kết quả giải ngân vốn đầu tư	
1	Tổng vốn giải ngân	219.250.332.032
2	Tỷ lệ % so với Kế hoạch nguồn vốn (Phần I)	74%
3	Tỷ lệ % so với Nguồn vốn thực tế (Phần II)	74%

BIỂU CHI TIẾT GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐTC NĂM 2023

Phục lục 1.2

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	MDA	Tổng mức đầu tư	Tổng KH vốn đầu năm 2023					Tổng KH vốn đã chi đến 15/11/2023					Ghi chú
				Tổng	Vốn chuyển nguồn sau điều chỉnh bổ sung theo QĐ 1902 ngày 09/11/2023	Vốn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023	Vốn phân bổ mới NS tỉnh hỗ trợ năm 2023	Vốn phân bổ mới NS huyện năm 2023 năm 2023	Tổng	Chuyển nguồn 2022 sang	Vốn 2023			
											Nguồn tăng thu tiết kiệm chi (nguồn 42)	NS tỉnh phân bổ mới năm 2023	NS huyện phân bổ mới năm 2023	
5=6+7+8+9	6	7	8	9	10=11+12+13+14	11	12	13	14					
	Cộng tổng		6.999.065.847.800	1.192.702.617.601	441.943.638.601	188.758.979.000	78.000.000.000	484.000.000.000	754.692.682.356	294.812.775.879	131.212.854.903	54.494.146.600	274.172.904.974	
A	Dự án chuyển tiếp từ năm 2016-2020		2.327.230.029.800	93.314.374.829	22.044.374.829	2.940.000.000	19.500.000.000	48.830.000.000	25.730.891.897	14.543.074.089	-	5.857.485.000	5.330.332.808	
1	GPMB và hạ tầng khu dân cư thôn Đạo Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7600114	33.340.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	BT, hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư mới thôn Phúc Long, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên	7738582	226.710.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Đường vành đai thị trấn Bích Động (kết nối tuyến đường tỉnh 298 với đường tỉnh 295B), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7702314	127.483.770.000	15.000.000.000	-	-	-	15.000.000.000	-	-	-	-	-	
4	Hạ ngầm đường dây điện 35KV – Quảng trường trung tâm huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7676490	3.445.854.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hoàn thành 100%
5	Tu bổ khu di tích Mộ và đền thờ Thần Công Tài, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7757455	31.732.489.000	1.555.481.500	1.555.481.500	-	-	-	1.555.481.500	1.555.481.500	-	-	-	Hoàn thành 100%
6	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nội đường tỉnh 298 đi Kiều đi Làng Vàng, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7747983	8.697.079.000	900.000.000	-	-	-	900.000.000	-	-	-	-	-	Hoàn thành 100%
7	Đầu tư xây dựng nối tuyến đường đô thị Đoàn Đại Hiếu (Đường từ đường gom QL1A vào đến Thôn Nhân Trung), thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7761498	20.246.846.000	550.000.000	-	-	-	550.000.000	-	-	-	-	-	Hoàn thành 100%
8	Đầu tư xây dựng mới tuyến đường kết nối đường tỉnh 295B với Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7744832	18.363.296.000	4.040.000.000	2.940.000.000	-	-	1.100.000.000	-	-	-	-	-	Vướng GPMB
9	Đầu tư xây dựng mới tuyến đường kết nối đường vành đai thị trấn Bích Động với Quốc Lộ 37	7756524	89.345.633.600	1.700.000.000	-	-	-	1.700.000.000	359.175.371	-	-	-	359.175.371	Hoàn thành 100%
10	Trụ sở liên cơ quan huyện Việt Yên	7756518	95.264.782.000	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000	Hoàn thành 100%
11	Quảng Trường trung tâm thị trấn Nénh (giai đoạn 2)	7778448	14.924.236.000	2.400.000.000	-	-	-	2.400.000.000	-	-	-	-	-	Vướng GPMB
12	Tu bổ, tôn tạo hạng mục Tam bảo, nhà thờ tổ Chùa Phúc Tằng (Sung Quang Tự), xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7800382	10.705.631.000	620.000.000	-	-	-	620.000.000	620.000.000	-	-	-	620.000.000	Hoàn thành 100%
13	Tu bổ, tôn tạo Chùa Thổ Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7756532	42.999.948.000	2.943.789.000	2.943.789.000	-	-	-	243.789.000	243.789.000	-	-	-	Hoàn thành 100%
14	Xây dựng mới tuyến đường Hồ Công Dư kéo dài kết nối với đường Nguyễn Thế Nho, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7756580	79.732.364.000	1.600.000.000	1.600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Hoàn thành 100%
15	Đầu tư xây dựng cầu vượt QL1, kết nối đường vành đai IV với đường trong khu công nghiệp Quang Châu và mở rộng đường gom QL1, tỉnh Bắc Giang	7820908	357.239.140.000	251.962.000	251.962.000	-	-	-	251.962.000	251.962.000	-	-	-	Hoàn thành 100%
16	Đầu tư xây dựng Đường kết nối QL17 - Khu công nghiệp Việt Hàn - Khu công nghiệp Đình Trám với QL37	7786426	199.997.330.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	-	Hoàn thành 100%
17	Đầu tư xây dựng Khu dân cư Đồng Văn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7786855	147.087.948.000	131.825.200	131.825.200	-	-	-	-	-	-	-	-	Vướng GPMB
18	Đầu tư xây dựng Khu dân cư Bắc Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7786428	90.602.661.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vướng GPMB
19	Xây dựng tuyến đường kết nối đường Quốc lộ 17 với Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang qua Khu công nghiệp Yên Lư và Khu công nghiệp Văn Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7866829	322.762.602.000	29.500.000.000	-	-	19.500.000.000	10.000.000.000	5.857.485.000	-	-	5.857.485.000	-	Vướng GPMB
20	Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020, hạng mục - hạng mục: Đầu tư xây dựng tuyến đường Nghè Nénh (đoạn từ giáp nhà văn hóa Ninh Khánh đi giao đường Đoàn Đại Hiếu), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7820912	14.607.013.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hoàn thành 100%
21	Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Từ Thương Lan đi Cầu Văn Yên đi Việt Tiến	7819337	11.703.546.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hoàn thành 100%
22	Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020, hạng mục: Đầu tư xây dựng tuyến đường Kết nối 37 với đường 298	7818806	26.750.000.000	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000	393.065.037	-	-	-	393.065.037	Hoàn thành 100%
23	Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020, hạng mục - hạng mục: Cải tạo nâng cấp các tuyến đường kết nối với đường vành đai 4.	7819202	14.530.839.000	500.000.000	-	-	-	500.000.000	155.475.000	-	-	-	155.475.000	Hoàn thành 100%
24	Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020, hạng mục - hạng mục: Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ Kê Tráng đến thôn Xuân Lan và từ nhà Văn Hóa xã Hương Mai đến đình Mai Hạ, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7819623	12.044.080.000	970.000.000	-	-	-	970.000.000	-	-	-	-	-	Hoàn thành 100%
25	Đầu tư xây dựng Xây dựng đường nối QL17 với QL37 qua KCN Văn Trung, tỉnh Bắc Giang	7820909	114.164.749.000	1.239.346.139	1.239.346.139	-	-	-	1.239.346.139	1.239.346.139	-	-	-	Hoàn thành 100%
26	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, hạng mục: Xây dựng trường mầm non Quang Minh, xã Quang Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7882619	14.974.668.000	1.920.436.000	1.920.436.000	-	-	-	1.920.436.000	1.920.436.000	-	-	-	Hoàn thành 100%
27	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, hạng mục: Xây dựng Trường THCS Tiên sơn (giai đoạn 1)	7823837	14.461.829.000	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	Hoàn thành 100%
28	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, hạng mục: Xây dựng Trường THCS Tiên sơn (giai đoạn 2)	7882624	14.209.826.000	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	-	-	-	-	-	Hoàn thành 100%

STT	Nội dung	MDA	Tổng mức đầu tư	Tổng KH vốn đầu năm 2023					Tổng KH vốn đã chi đến 15/11/2023					Ghi chú
				Tổng	Vốn chuyển nguồn sau điều chỉnh bổ sung theo QĐ 1902 ngày 09/11/2023	Vốn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023	Vốn phân bổ mới NS tỉnh hỗ trợ năm 2023	Vốn phân bổ mới NS huyện năm 2023 năm 2023	Tổng	Chuyển nguồn 2022 sang	Vốn 2023			
											Nguồn tăng thu tiết kiệm chi (nguồn 42)	NS tỉnh phân bổ mới năm 2023	NS huyện phân bổ mới năm 2023	
1	2	3	4	5=6+7+8+9	6	7	8	9	10=11+12+13+14	11	12	13	14	
	Cảng tổng		6.999.065.847.800	1.192.702.617.601	441.943.638.601	188.758.979.000	78.000.000.000	484.000.000.000	754.692.682.356	294.812.775.879	131.212.854.903	54.494.146.600	274.172.904.974	
A	Dự án chuyển tiếp từ năm 2016-2020		2.327.230.029.800	93.314.374.829	22.044.374.829	2.940.000.000	19.500.000.000	48.830.000.000	25.730.891.897	14.543.074.089	-	5.857.485.000	5.330.332.808	
29	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Nghĩa Trung.	7818803	14.965.795.000	610.946.000	610.946.000	-	-	-	610.946.000	610.946.000				Hoàn thành 100%
30	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, hạng mục: Xây dựng trường THCS Hồng Thái, giai đoạn 1.	7830777	14.964.245.000	758.582.000	758.582.000	-	-	-	758.582.000	758.582.000				Hoàn thành 100%
31	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, hạng mục: Xây dựng trường THCS Hồng Thái giai đoạn 2.	7830776	14.938.806.000	907.758.000	907.758.000	-	-	-	907.758.000	907.758.000				Hoàn thành 100%
32	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, hạng mục: Xây dựng trường mầm non Văn Hà (hạng mục San nền, san nền, Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ).	7822546	11.903.356.000	1.181.531.600	491.531.600	-	-	690.000.000	605.262.000	491.531.600			113.730.400	Hoàn thành 100%
33	Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Tiên Sơn, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7819625	8.598.280.000	430.493.200	430.493.200	-	-	-	430.493.200	430.493.200				Hoàn thành 100%
34	Cải tạo nâng cấp Trường mầm non thị trấn Nénh, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7820064	13.489.310.000	730.827.000	730.827.000	-	-	-	730.827.000	730.827.000				Hoàn thành 100%
35	Xây dựng trường mầm non Văn Hà giai đoạn 2 (nhà lớp học tầng 12 phòng), xã Văn Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7820060	14.045.519.000	1.477.031.000	677.031.000	-	-	800.000.000	677.031.000	677.031.000				Hoàn thành 100%
36	Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Việt Tiến, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7821547	10.925.508.000	-	-	-	-	-	-	-				Hoàn thành 100%
37	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Hoàng Ninh, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7823838	8.634.998.000	-	-	-	-	-	-	-				Hoàn thành 100%
38	Xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư vùng 1 Ninh Khánh, thị trấn Nénh giai đoạn 1	7758619	11.835.233.000	500.000.000	-	-	-	500.000.000	-	-				Hoàn thành 100%
39	Xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư vùng 1 Ninh Khánh, thị trấn Nénh giai đoạn 2	7758609	12.390.803.000	500.000.000	-	-	-	500.000.000	-	-				Hoàn thành 100%
40	GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư thôn 6 xã Việt Tiến (Giai đoạn 1)	7865978	11.360.654.000	500.000.000	-	-	-	500.000.000	-	-				Hoàn thành 100%
41	GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư thôn 6 xã Việt Tiến (Giai đoạn 2)	7865969	11.095.000.000	500.000.000	-	-	-	500.000.000	-	-				Hoàn thành 100%
42	GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư thôn Thương Phúc, Tầng Tiến huyện Việt Yên	7865971	16.842.975.000	1.362.472.000	1.362.472.000	-	-	-	837.567.650	837.567.650				Hoàn thành 100%
43	GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư thôn Thương Phúc, Tầng Tiến (Giai đoạn 1), huyện Việt Yên	7865977	14.956.865.000	1.320.838.190	1.320.838.190	-	-	-	45.836.000	45.836.000				Hoàn thành 100%
44	GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư thôn Thương Phúc, Tầng Tiến (Giai đoạn 2), huyện Việt Yên	7865970	11.774.444.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	-	1.159.931.000	1.159.931.000				Đang thi công
45	GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư thôn Yên Ninh, thị trấn Nénh	7871519	14.802.348.000	-	-	-	-	-	-	-				Hoàn thành 100%
46	GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; hạng mục: Xây dựng KDC đường Nguyễn Thế Nho giai đoạn 3, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên	7780223	24.994.543.000	2.100.000.000	-	-	-	2.100.000.000	-	-				Hoàn thành 100%
47	GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; hạng mục: Xây dựng KDC đường Nguyễn Thế Nho giai đoạn 2, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên	7698214	58.771.898.000	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000	2.188.887.000	-			2.188.887.000	Hoàn thành 100%
48	Bồi thường, hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư thôn Vàng, thôn Tự, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Đợt 2)	7782999	12.269.650.000	429.500.000	429.500.000	-	-	-	-	-				Hoàn thành 100%
49	Bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án khu dân cư thôn Bẩy, xã Tầng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7642838	1.112.311.000	-	-	-	-	-	-	-				Hoàn thành 100%
50	GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư thôn Dục Quang, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên	7887532	84.547.816.000	-	-	-	-	-	-	-				Đang thi công
51	Trường Trung học cơ sở xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Nhà lớp học kết hợp nhà hiệu bộ	7757464	14.839.693.000	681.556.000	681.556.000	-	-	-	681.556.000	681.556.000				Hoàn thành 100%
52	Trường trung học cơ sở xã Hoàng Ninh; Hạng mục: Nhà lớp học và phụ trợ	7757462	14.831.770.000	-	-	-	-	-	-	-				Hoàn thành 100%
B	CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI 2021-2025		4.671.835.818.000	1.099.388.242.772	419.899.263.772	185.818.979.000	58.500.000.000	435.170.000.000	728.961.790.459	280.269.701.790	131.212.854.903	48.636.661.600	268.842.572.166	
B1	Dự án chuyển tiếp năm 2021 và năm 2022		3.926.550.190.000	823.004.315.772	273.415.336.772	89.918.979.000	58.500.000.000	401.170.000.000	550.175.285.438	175.554.819.769	71.104.031.903	48.636.661.600	254.879.772.166	

STT	Nội dung	MDA	Tổng mức đầu tư	Tổng KH vốn đầu năm 2023					Tổng KH vốn đã chi đến 15/11/2023					Ghi chú
				Tổng	Vốn chuyển nguồn sau điều chỉnh bổ sung theo QĐ 1902 ngày 09/11/2023	Vốn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023	Vốn phân bổ mới NS tính hỗ trợ năm 2023	Vốn phân bổ mới NS huyện năm 2023 năm 2023	Tổng	Chuyển nguồn 2022 sang	Vốn 2023			
											Nguồn tăng thu tiết kiệm chi (nguồn 42)	NS tỉnh phân bổ mới năm 2023	NS huyện phân bổ mới năm 2023	
1	2	3	4	5=6+7+8+9	6	7	8	9	10=11+12+13+14	11	12	13	14	
	Cộng tổng		6.999.065.847.800	1.192.702.617.601	441.943.638.601	188.758.979.000	78.000.000.000	484.000.000.000	754.692.682.356	294.812.775.879	131.212.854.903	54.494.146.600	274.172.904.974	
A	Dự án chuyển tiếp từ năm 2016-2020		2.327.230.029.800	93.314.374.829	22.044.374.829	2.940.000.000	19.500.000.000	48.830.000.000	25.730.891.897	14.543.074.089	-	5.857.485.000	5.330.332.808	
1	GPMB, đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Việt Yên Hưng mục: Xây dựng Khu dân cư tại TDP 2, thị trấn Bích Động (vị trí Trung tâm Văn hóa-thông tin và thể thao huyện)	7949395	133.362.000	250.000.000	-	250.000.000	-	-	-	18.957.000	18.957.000	-	-	Đang thi công
2	Đầu tư xây dựng tuyến đường trục nối QL37 với đường vành đai IV, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7895283	195.000.000.000	31.060.000.000	-	6.060.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	21.196.661.600	-	6.060.000.000	5.136.661.600	10.000.000.000	Hoàn thành 100%
3	Đầu tư xây dựng tuyến đường nối 298B (thôn Khả Lý Thượng) với đường vành đai IV, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7895006	159.060.000.000	32.086.337.000	-	12.086.337.000	-	20.000.000.000	29.875.854.953	-	9.875.854.953	-	20.000.000.000	Hoàn thành 100%
4	Tuyến đường từ Hồ Công dự kéo dài đi đường Tư - Dương Huy, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.	7924616	63.217.322.000	5.000.000.000	-	-	-	5.000.000.000	2.760.709.750	-	-	-	2.760.709.750	Hoàn thành 100%
5	Đường kết nối đường vành đai Bích Động với đường vành đai Đông Bắc Thành phố Bắc Giang	7895226	214.623.078.000	50.100.000.000	30.000.000.000	-	-	20.100.000.000	41.191.287.140	30.000.000.000	-	-	11.191.287.140	Đang thi công
6	Cải tạo, nâng cấp đường Yên Ninh, thị Trấn Nénh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7883560	4.997.727.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hoàn thành 100%
7	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu dân cư thôn Phúc Long, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang	7895184	14.101.569.000	1.142.000.000	442.000.000	-	-	700.000.000	-	-	-	-	-	Hoàn thành 100%
8	Trụ sở khối cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7909883	92.836.906.000	37.500.000.000	26.000.000.000	-	6.500.000.000	5.000.000.000	31.500.000.000	20.000.000.000	-	6.500.000.000	5.000.000.000	Hoàn thành 100%
9	Cải tạo, nâng cấp trung tâm y tế huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7889335	12.990.978.000	600.000.000	-	-	-	600.000.000	-	-	-	-	-	Đang thi công
10	Quản thể văn hóa, thể thao huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7960699	165.000.000.000	74.339.682.000	43.439.682.000	10.900.000.000	-	20.000.000.000	46.077.140.440	16.139.682.000	10.900.000.000	-	19.037.458.440	Đang thi công
11	Chính trang cảnh quan hệ thống giao thông, không gian công cộng, cây xanh đô thị	7905506	14.305.971.000	210.491.000	210.491.000	-	-	-	210.491.000	210.491.000	-	-	-	Hoàn thành 100%
12	Nhà văn hóa thôn Thổ Hà, xã Văn Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7882622	3.771.000.000	213.281.000	213.281.000	-	-	-	213.281.000	213.281.000	-	-	-	Hoàn thành 100%
13	Cải tạo hệ thống mương tiêu thôn Khả Lý Hạ, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên	7886829	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vướng GPMB
14	Trường mầm non Văn Hà; hạng mục: Nhà bảo vệ, Sân và các hạng mục phụ trợ	7882621	4.995.671.000	298.687.000	48.687.000	-	-	250.000.000	257.304.000	48.687.000	-	-	208.617.000	Hoàn thành 100%
15	Cải tạo nâng cấp Trường tiểu học Việt Tiến, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7882627	12.500.000.000	1.200.000.000	-	-	-	1.200.000.000	-	-	-	-	-	Hoàn thành 100%
16	Đầu tư xây dựng Trường mầm non thị trấn Nénh; huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 2)	7882620	9.525.952.000	695.732.000	695.732.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Hoàn thành 100%
17	Đầu tư xây dựng Trường THCS Hương Mai, xã Hương Mai, huyện Việt Yên	7882623	15.884.056.000	1.381.033.100	41.033.100	1.340.000.000	-	-	1.381.033.100	41.033.100	1.340.000.000	-	-	Hoàn thành 100%
18	Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Trung Sơn, xã Trung Sơn; huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7882625	8.112.578.000	446.000.000	-	446.000.000	-	-	446.000.000	-	446.000.000	-	-	Hoàn thành 100%
19	Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Nénh, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.	7882626	18.124.656.000	818.526.000	818.526.000	-	-	-	818.526.000	818.526.000	-	-	-	Hoàn thành 100%
20	Cải tạo sửa chữa Trường tiểu học Văn Trung, xã Văn Trung; huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7894524	4.573.209.000	217.080.000	217.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Hoàn thành 100%
21	Đầu tư xây dựng Trường mầm non Ninh Sơn, xã Ninh Sơn; huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7882618	12.989.320.000	930.000.000	-	-	-	930.000.000	930.000.000	-	-	-	930.000.000	Hoàn thành 100%
22	Tu bổ, tôn tạo Chùa Bồ Đà; hạng mục: Cổng, tường rào.	7946915	14.922.600.000	4.564.031.982	3.464.031.982	-	-	1.100.000.000	4.564.031.982	3.464.031.982	-	-	1.100.000.000	Hoàn thành 100%

STT	Nội dung	MDA	Tổng mức đầu tư	Tổng KH vốn đầu năm 2023					Tổng KH vốn đã chi đến 15/11/2023					Ghi chú
				Tổng	Vốn chuyển nguồn sau điều chỉnh bổ sung theo QĐ 1902 ngày 09/11/2023	Vốn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023	Vốn phân bổ mới NS tỉnh hỗ trợ năm 2023	Vốn phân bổ mới NS huyện năm 2023 năm 2023	Tổng	Chuyển nguồn 2022 sang	Vốn 2023			
											Nguồn tăng thu tiết kiệm chi (nguồn 42)	NS tỉnh phân bổ mới năm 2023	NS huyện phân bổ mới năm 2023	
1	2	3	4	5=6+7+8+9	6	7	8	9	10=11+12+13+14	11	12	13	14	
	Cộng tổng		6.999.065.847.800	1.192.702.617.601	441.943.638.601	188.758.979.000	78.000.000.000	484.000.000.000	754.692.682.356	294.812.775.879	131.212.854.903	54.494.146.600	274.172.904.974	
A	Dự án chuyển tiếp từ năm 2016-2020		2.327.230.029.800	93.314.374.829	22.044.374.829	2.940.000.000	19.500.000.000	48.830.000.000	25.730.891.897	14.543.074.089	-	5.857.485.000	5.330.332.808	
25	Tôn tạo, tu bổ quần thể di tích Đình Thượng Lát (giai đoạn 1)	7945726	12.701.139.000	5.362.772.000	4.062.772.000	-	-	1.300.000.000	4.114.664.000	4.062.772.000			51.892.000	Hoàn thành 100%
24	Tu bổ, tôn tạo chùa Văn Cốc, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7909417	37.362.404.000	12.500.000.000	2.500.000.000	-	-	10.000.000.000	10.279.419.440	2.500.000.000			7.779.419.440	Đang thi công
25	Đền thờ danh nhân văn hóa Tiến Sỹ Thân Nhân Trung (giai đoạn 3)	7912900	39.615.734.000	3.900.000.000	-	1.500.000.000	-	2.400.000.000	3.398.926.600		998.926.600		2.400.000.000	Hoàn thành 100%
26	Khu dân cư Yên Ninh, Ninh Khánh thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên	7924617	120.000.000.000	5.000.000.000	-	-	-	5.000.000.000	-					Vướng GPMB
27	Khu dân cư đường Hồ Công Dư nối dài, thị trấn Bích Động	7905693	97.145.488.000	3.700.000.000	-	-	-	3.700.000.000	2.926.759.000				2.926.759.000	Hoàn thành 100%
28	Khu dân cư đường Hồ Công Dư nối dài (Khu 1), thị trấn Bích Động	7911087	50.400.000.000	500.000.000	-	-	-	500.000.000	-					Hoàn thành 100%
29	Khu dân cư thôn Đạo Ngạn, xã Quang Châu	7905603	47.000.000.000	4.706.471.708	4.706.471.708	-	-	-	4.706.471.708	4.706.471.708				Vướng GPMB
30	Khu dân cư thôn 6, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên	7909163	58.999.827.000	709.000.000	-	209.000.000	-	500.000.000	709.000.000		209.000.000		500.000.000	Hoàn thành 100%
31	Khu dân cư công viên Hồ Dục Quang, thị trấn Bích Động	7909393	119.750.457.000	4.690.763.000	4.690.763.000	-	-	-	2.090.762.420	2.090.762.420				Vướng GPMB
32	Khu dân cư đường vành đai 4, Nội Ninh, xã Ninh Sơn	7924494	32.000.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	-	-	-	1.370.253.352	1.370.253.352				Hoàn thành 100%
33	Khu dân cư Ninh Khánh (Vùng 1), thị trấn Nếnh	7905692	36.000.000.000	5.000.000.000	-	-	-	5.000.000.000	-					Hoàn thành 100%
34	Khu dân cư thôn Sơn Quang, Tân Sơn, xã Trung Sơn	7895192	58.996.139.000	3.500.000.000	-	-	-	3.500.000.000	3.076.046.000				3.076.046.000	Hoàn thành 100%
35	Khu dân cư thôn Sơn Hải, xã Trung Sơn	7895282	24.000.000.000	-	-	-	-	-	-					Hoàn thành 100%
36	Khu dân cư thôn thượng Phúc, xã Tăng Tiến (giai đoạn 3)	7909392	36.000.000.000	6.408.709.700	1.408.709.700	-	-	5.000.000.000	1.408.709.700	1.408.709.700				Vướng GPMB
37	Khu dân cư thôn Đồng Tiến, xã Quang Châu	7924205	44.000.000.000	5.000.000.000	-	-	-	5.000.000.000	-					Vướng GPMB
38	Khu dân cư thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức	7925519	6.990.880.000	-	-	-	-	-	-					Hoàn thành 100%
39	Khu dân cư mới dọc tuyến đường Yên Ninh, thị trấn Nếnh (giai đoạn 2)	7895189	59.000.000.000	6.926.229.750	2.831.587.750	4.094.642.000	-	-	6.926.229.750	2.831.587.750	4.094.642.000			Đang thi công
40	Khu dân cư thôn Như Thiết, xã Hồng Thái	7909880	59.000.000.000	10.000.000.000	-	-	-	10.000.000.000	2.025.325.800				2.025.325.800	Vướng GPMB
41	Khu dân cư thôn Trúc Tay, Trung Đồng, xã Văn Trung	7921938	68.602.706.000	17.000.000.000	-	7.000.000.000	-	10.000.000.000	3.923.862.290				3.923.862.290	Đang thi công
42	GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện: Hàng mục: Xây dựng khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho giai đoạn 4, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7909168	15.650.639.000	500.000.000	500.000.000	-	-	-	161.879.000	161.879.000				Hoàn thành 100%
43	GPMB, đầu tư khu dân cư đầu giai quyền sử dụng đất - Hàng mục: Khu dân cư thôn Sơn Quang, Tân Sơn, xã Trung Sơn (giai đoạn 2)	7928178	4.613.259.000	772.349.030	772.349.030	-	-	-	-					Hoàn thành 100%
44	Tuyến đường kết nối từ đường tỉnh 298 đi khu công nghiệp Thương Lan	7936262	256.061.273.000	35.000.000.000	-	5.000.000.000	-	30.000.000.000	18.590.219.000		5.000.000.000		13.590.219.000	Hoàn thành 100%

STT	Nội dung	MDA	Tổng mức đầu tư	Tổng KH vốn đầu năm 2023					Tổng KH vốn đã chi đến 15/11/2023					Ghi chú
				Tổng	Vốn chuyển nguồn sau điều chỉnh bổ sung theo QĐ 1902 ngày 09/11/2023	Vốn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023	Vốn phân bổ mới NS tính hỗ trợ năm 2023	Vốn phân bổ mới NS huyện năm 2023 năm 2023	Tổng	Chuyển nguồn 2022 sang	Vốn 2023			
											Nguồn tăng thu tiết kiệm chi (nguồn 42)	NS tỉnh phân bổ mới năm 2023	NS huyện phân bổ mới năm 2023	
1	2	3	4	5=6+7+8+9	6	7	8	9	10=11+12+13+14	11	12	13	14	
	Cộng tổng		6.999.065.847.800	1.192.702.617.601	441.943.638.601	188.758.979.000	78.000.000.000	484.000.000.000	754.692.682.356	294.812.775.879	131.212.854.903	54.494.146.600	274.172.904.974	
A	Dự án chuyển tiếp từ năm 2016-2020		2.327.230.029.800	93.314.374.829	22.044.374.829	2.940.000.000	19.500.000.000	48.830.000.000	25.730.891.897	14.543.074.089	-	5.857.485.000	5.330.332.808	
	Đầu tư xây dựng khu dân cư trung tâm thị trấn Bích Động (số 3) huyện Việt Yên													
45	Khu dân cư Sơn Quang Tân Sơn xã Trung Sơn giai đoạn 3	7953733	92.509.648.000	47.000.000.000	10.000.000.000	2.000.000.000	-	35.000.000.000	35.000.000.000				35.000.000.000	Dang thi công
46	Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện huyện Việt Yên; Hàng mục: Cải tạo hệ thống điện chiếu sáng chống cận cho các trường tiểu học và trung học cơ sở	7948806	72.000.000.000	15.000.000.000	-	-	-	15.000.000.000	1.829.795.000				1.829.795.000	Dang thi công
47	Đầu tư trụ sở công an xã, thị trấn giai đoạn đến 2025 trên địa bàn huyện Việt Yên; Hàng mục: Trụ sở công an xã Ninh Sơn, xã Quang Châu	7953839	14.971.934.000	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	-					Hoàn thành 100%
48	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Thượng Lan, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên	7960664	8.388.549.000	4.400.000.000	-	-	2.000.000.000	2.400.000.000	3.796.646.000			2.000.000.000	1.796.646.000	Hoàn thành 100%
49	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Tự Lan	7959899	14.994.276.000	-	-	-	-	-	-					Hoàn thành 100%
50	Đầu tư xây dựng trường tiểu học xã Tự Lan	7950765	7.243.448.000	1.200.000.000	-	-	-	1.200.000.000	-					Hoàn thành 100%
51	Cải tạo khuôn viên trung tâm hành chính UBND huyện Việt Yên	7952788	40.000.000.000	15.000.000.000	-	3.000.000.000	-	12.000.000.000	14.496.305.000		3.000.000.000		11.496.305.000	Hoàn thành 100%
52	Chỉnh trang cảnh quan hệ thống giao thông, không gian công cộng, cây xanh đô thị - Hàng mục: Quần thể văn hóa thể thao huyện Việt Yên (giai đoạn 2)	7960597	63.000.000.000	30.250.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	-	15.250.000.000	15.250.000.000				15.250.000.000	Dang thi công
53	Chỉnh trang cảnh quan hệ thống giao thông, không gian công cộng, cây xanh đô thị - Hàng mục: Chính trang cảnh quan nút giao QL1 trên địa bàn huyện Việt Yên	7960596	160.000.000.000	72.765.246.395	72.765.246.395	-	-	-	46.021.442.650	46.021.442.650				Dang thi công
54	Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện huyện Việt Yên	7959638	26.000.000.000	4.662.262.000	3.662.262.000	-	-	1.000.000.000	4.662.262.000	3.662.262.000			1.000.000.000	Hoàn thành
55	Đầu tư trụ sở công an xã, thị trấn giai đoạn đến 2025 trên địa bàn huyện Việt Yên; Hàng mục: Trụ sở công an thị trấn Bích Động	7940142	39.923.300.000	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	112.000.000				112.000.000	Hoàn thành 100%
56	Đầu tư trụ sở công an xã, thị trấn giai đoạn đến 2025 trên địa bàn huyện Việt Yên; Hàng mục: Trụ sở công an xã Quảng Minh	7960654	5.854.340.000	3.046.604.000	2.526.604.000	-	-	520.000.000	2.527.153.000	2.527.153.000				Hoàn thành 100%
57	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Quảng Minh	7961681	10.078.559.000	3.639.297.000	2.286.297.000	833.000.000	-	520.000.000	3.558.748.350	2.286.297.000	752.451.350		520.000.000	Hoàn thành 100%
58	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Nghĩa Trung (Khu lẻ)	7940264	19.626.333.000	1.500.000.000	-	1.500.000.000	-	-	208.200.000		208.200.000			Hoàn thành 100%
59	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Nghĩa Trung	7940279	12.834.236.000	795.685.000	295.685.000	-	-	500.000.000	440.825.000	295.685.000			145.140.000	Hoàn thành 100%
60	Trưởng mẫn non Tiên Sơn	7948186	14.927.888.000	12.118.521.000	7.118.521.000	-	-	5.000.000.000	4.844.288.000	4.844.288.000				Dang thi công
61	Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Minh Đức (khu trung tâm và khu lẻ)	7940263	19.475.790.000	1.349.945.000	349.945.000	500.000.000	-	500.000.000	349.945.000	349.945.000				Hoàn thành 100%
62	Đầu tư xây dựng trường THCS Văn Hà, xã Văn Hà	7948206	44.990.000.000	2.640.508.850	2.640.508.850	-	-	-	2.640.508.850	2.640.508.850				Vướng thời lĩ
63	GPMB đầu tư KDC đầu giá quyền sử dụng đất: Khu dân cư Công viên Hồ Dục Quang (Giai đoạn 2)	7940372	30.617.033.000	5.000.000.000	-	-	-	5.000.000.000	249.279.250				249.279.250	Vướng GPMB
64	GPMB đầu tư KDC đầu giá quyền sử dụng đất:Hàng mục: Khu dân cư tổ dân phố Tư thị trấn Bích Động	7949395	53.886.425.000	10.000.000.000	-	-	-	10.000.000.000	163.620.000				163.620.000	Vướng GPMB

STT	Nội dung	MDA	Tổng mức đầu tư	Tổng KH vốn đầu năm 2023					Tổng KH vốn đã chi đến 15/11/2023					Ghi chú
				Tổng	Vốn chuyển nguồn sau điều chỉnh bổ sung theo QĐ 1902 ngày 09/11/2023	Vốn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023	Vốn phân bổ mới NS tỉnh hỗ trợ năm 2023	Vốn phân bổ mới NS huyện năm 2023 năm 2023	Tổng	Chuyển nguồn 2022 sang	Vốn 2023			
											Nguồn tăng thu tiết kiệm chi (nguồn 42)	NS tỉnh phân bổ mới năm 2023	NS huyện phân bổ mới năm 2023	
1	2	3	4	5=6+7+8+9	6	7	8	9	10=11+12+13+14	11	12	13	14	
	Cộng tổng		6.999.065.847.800	1.192.702.617.601	441.943.638.601	188.758.979.000	78.000.000.000	484.000.000.000	754.692.682.356	294.812.775.879	131.212.854.903	54.494.146.600	274.172.904.974	
A	Dự án chuyển tiếp từ năm 2016-2020		2.327.230.029.800	93.314.374.829	22.044.374.829	2.940.000.000	19.500.000.000	48.830.000.000	25.730.891.897	14.543.074.089	-	5.857.485.000	5.330.332.808	
66	Khu dân cư Thương Phúc, Tàng Tiến, Đức Liên, Hồng Thái huyện Việt Yên	7949429	110.000.000.000	6.084.044.950	1.084.044.950	-	-	5.000.000.000	886.044.950	886.044.950				Vương GPMB
67	Khu dân cư thôn Như Thiết, xã Hồng Thái (Giải đoạn 2)	7940348	120.000.000.000	11.585.930.750	6.585.930.750	-	-	5.000.000.000	6.585.930.750	6.585.930.750				Vương GPMB
68	Khu dân cư đường Dương Quốc Cơ thị trấn Bích Động	7940062	91.600.780.000	10.357.472.343	4.357.472.343	4.000.000.000	-	2.000.000.000	9.402.143.500	4.357.472.343	4.000.000.000		1.044.671.157	Đang thi công
69	Khu dân cư tổ dân phố Kiều, thị trấn Bích Động (Đổi tên từ KDC Văn Xá (khu 2)	7949088	117.229.205.000	21.481.395.534	1.481.395.534	10.000.000.000	-	10.000.000.000	20.459.705.223	1.481.395.534	10.000.000.000		8.978.309.689	Đang thi công
70	Khu dân cư Văn Xá, thị trấn Bích Động	7949091	119.443.024.000	24.705.226.680	4.705.226.680	-	-	20.000.000.000	22.618.757.820	4.705.226.680			17.913.531.140	Đang thi công
71	Đầu tư xây dựng cầu vượt Vành đai 4 trên đường tỉnh 295B	7959632	180.000.000.000	85.000.000.000	10.000.000.000	-	35.000.000.000	40.000.000.000	58.000.780.070			35.000.000.000	23.000.780.070	Đang thi công
72	Cải tạo, nâng cấp ĐT 288 nối bến Gắm, Phú Tài với đường Vành đai IV	7998120	14.500.000.000	10.974.000.000	1.974.000.000	7.000.000.000	-	2.000.000.000	9.409.257.000	1.974.000.000	7.000.000.000		435.257.000	Đang thi công
73	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Việt Tiến	7995582	4.786.032.000	2.900.000.000	200.000.000	1.200.000.000	-	1.500.000.000	2.900.000.000	200.000.000	1.200.000.000		1.500.000.000	Đang thi công
74	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Thượng Lan	7994473	3.802.187.000	1.200.000.000	200.000.000	-	-	1.000.000.000	1.200.000.000	200.000.000			1.000.000.000	Đang thi công
75	Cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Thượng Lan, xã Thượng Lan	8008248	14.564.609.000	8.050.000.000	50.000.000	-	-	8.000.000.000	3.858.948.000				3.858.948.000	Đang thi công
76	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Tự Lan	7995561	14.994.069.000	8.000.000.000	-	-	-	8.000.000.000	8.000.000.000				8.000.000.000	Đang thi công
77	Cải tạo, nâng cấp trường Trung học cơ sở Trung Sơn, huyện Việt Yên	8008308	10.693.241.000	6.000.000.000	-	-	-	6.000.000.000	6.000.000.000				6.000.000.000	Đang thi công
78	Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Minh Đức, huyện Việt Yên (điểm Mỏ Thổ)	8001463	9.934.972.000	4.969.000.000	2.469.000.000	-	-	2.500.000.000	4.969.000.000	2.469.000.000			2.500.000.000	Hoàn thành 100%
79	Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non xã Tự Lan, huyện Việt Yên (điểm chính và điểm thôn Rằm)	8015314	14.999.968.000	6.000.000.000	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000	6.000.000.000	3.000.000.000			3.000.000.000	Hoàn thành 100%
80	Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non xã Minh Đức, huyện Việt Yên	8017609	14.000.000.000	7.000.000.000	-	3.000.000.000	-	4.000.000.000	6.583.894.000	3.000.000.000			3.583.894.000	Đang thi công
B2	Các dự án phân bổ vốn thực hiện khởi công năm 2023		745.285.628.000	276.383.927.000	146.483.927.000	95.900.000.000	-	34.000.000.000	178.786.505.021	104.714.882.021	60.108.823.000		13.962.800.000	
1	Chính trang cảnh quan hệ thống giao thông không gian công cộng, cây xanh đô thị Hạng mục: Đầu tư xây dựng công viên cây xanh và cải tạo cảnh quan hồ trung tâm huyện	8018105		150.000.000	-	150.000.000	-	-	-					
2	Chính trang cảnh quan đô thị trên địa bàn huyện, hạng mục: Cải tạo hồ trung tâm huyện và hệ thống công trình công cộng trên địa bàn	8015245		500.000.000	-	500.000.000	-	-	-					
3	Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Quảng Minh	8014911	6.500.000.000	3.150.000.000	-	150.000.000	-	3.000.000.000	1.970.664.000		150.000.000		1.820.664.000	Đang thi công
4	Tu bổ đến chính, sỏi Vệt cầu nước làng Yên Viên, xã Văn Hà	8015244		200.000.000	-	200.000.000	-	-	-					
5	Quản lý văn hóa thể thao huyện Việt Yên giai đoạn 3	8014892	265.000.000.000	55.700.000.000	-	55.700.000.000	-	-	28.751.672.000		28.751.672.000			Đang thi công
6	Trụ sở làm việc Đảng Ủy, HĐND - UBND xã Trung Sơn	8011399		200.000.000	-	(10.800.000.000)	-	11.000.000.000	312.000.000				312.000.000	

STT	Nội dung	MDA	Tổng mức đầu tư	Tổng KH vốn đầu năm 2023					Tổng KH vốn đã chi đến 15/11/2023					Ghi chú
				Tổng	Vốn chuyển nguồn sau điều chỉnh bổ sung theo QĐ 1902 ngày 09/11/2023	Vốn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023	Vốn phân bổ mới NS tỉnh hỗ trợ năm 2023	Vốn phân bổ mới NS huyện năm 2023 năm 2023	Tổng	Chuyển nguồn 2022 sang	Vốn 2023			
											Nguồn tăng thu tiết kiệm chi (nguồn 42)	NS tỉnh phân bổ mới năm 2023	NS huyện phân bổ mới năm 2023	
1	2	3	4	5=6+7+8+9	6	7	8	9	10=11+12+13+14	11	12	13	14	
	Cộng tổng		6.999.065.847.800	1.192.702.617.601	441.943.638.601	188.758.979.000	78.000.000.000	484.000.000.000	754.692.682.356	294.812.775.879	131.212.854.903	54.494.146.600	274.172.904.974	
A	Dự án chuyển tiếp từ năm 2016-2020		2.327.230.029.800	93.314.374.829	22.044.374.829	2.940.000.000	19.500.000.000	48.830.000.000	25.730.891.897	14.543.074.089	-	5.857.485.000	5.330.332.808	
7	Cải tạo nâng cấp hệ thống điện tuyến đường từ đường nối QL37-QL17-DT292 với DT 298, Đường nối QL37-17-DT292 từ Đê Lai nghiên đến QL17	8016460	7.300.000.000	2.600.000.000	-	-	-	2.600.000.000	2.600.000.000	-	-	-	2.600.000.000	Hoàn thành 100%
8	Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn huyện; Hàng mục: Cải tạo, nâng cấp trường Trung học cơ sở Việt Tiến, huyện Việt Yên	8014891	23.902.887.000	10.000.000.000	-	-	-	10.000.000.000	7.830.136.000	-	-	-	7.830.136.000	Đang thi công
9	Tuyến đường kết nối khu đô thị Tư Lam Bích Động với CCN Việt Tiến	8016490	-	300.000.000	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
10	Hệ thống nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt huyện Việt Yên	chưa có mã	-	600.000.000	-	300.000.000	-	300.000.000	-	-	-	-	-	
11	Chỉnh trang cảnh quan đô thị trên địa bàn huyện Việt Yên; hàng mục: Xây dựng công viên khu trung tâm thị trấn Nénh	chưa có mã	-	300.000.000	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	-	
12	Đầu tư trụ sở công an xã, thị trấn giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn huyện Việt Yên, hàng mục: Đầu tư xây dựng trụ sở công an xã Thượng Lan, Nghĩa Trung, Trung Sơn	7186016	-	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
13	Đầu tư trụ sở công an xã, thị trấn giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn huyện Việt Yên, hàng mục: Đầu tư xây dựng trụ sở công an xã Tiên Sơn, xã Minh Đức	7186017	-	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
14	Đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy giáo dục trên địa bàn huyện	8015324	9.478.699.000	6.000.000.000	-	6.000.000.000	-	-	5.152.016.000	-	5.152.016.000	-	-	Đang thi công
15	Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện huyện Việt Yên (Hàng mục: tuyến đường vành đai 4 đoạn từ trường cấp III lý Thường Kiệt đến QL37; tuyến đường ngả từ Tân Sơn đi Đổng Mối)	8002087	13.700.000.000	9.574.399.000	-	9.574.399.000	-	-	9.574.399.000	9.574.399.000	-	-	-	Đang thi công
16	Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện huyện Việt Yên (Hàng mục: tuyến đường 298 đoạn từ nhà máy gạch Bích Sơn đến hết địa bàn huyện Việt Yên; tuyến đường QL37-QL17-DT292; Km0-Km1+500; QL37 đoạn cầu vượt Đình Trám đến khu nhà ở xã hội Công nhân)	8002091	13.700.000.000	9.601.835.000	9.601.835.000	-	-	-	9.601.835.000	9.601.835.000	-	-	-	Hoàn thành 100%
17	Chỉnh trang cảnh quan đô thị trên địa bàn huyện, hàng mục: Chỉnh trang tuyến phố chính theo đề án tuyến phố văn minh và một số hàng mục khác	8008309	14.967.650.000	11.520.346.000	11.520.346.000	-	-	-	9.882.785.000	9.882.785.000	-	-	-	Hoàn thành 100%
18	Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Nghĩa Trung (điểm chính), xã Nghĩa Trung	8015492	10.227.159.000	8.000.000.000	-	8.000.000.000	-	-	8.000.000.000	-	8.000.000.000	-	-	Hoàn thành 100%
19	Trụ sở Ban tiếp công dân huyện Việt Yên	8015242	9.079.018.000	5.000.000.000	-	5.000.000.000	-	-	2.555.775.000	-	2.555.775.000	-	-	Đang thi công
20	Chỉnh trang cảnh quan đô thị trên địa bàn huyện Việt Yên	7186019	-	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
21	Tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử văn hóa huyện Việt Yên, hàng mục: Di tích Quốc gia Đình Đổng	7186044	-	550.000.000	-	550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
22	ĐTXD tuyến đường từ DT.298 đi Cổ Đèo, xã Nghĩa Trung	7968093	147.107.615.000	67.772.552.000	67.772.552.000	-	-	-	46.383.821.001	46.383.821.001	-	-	-	Đang thi công
23	ĐTXD tuyến đường kết nối từ Cổ Đèo xã Nghĩa Trung với đường vành đai Bích Động đi thành phố Bắc Giang	7968283	128.945.825.000	48.014.795.000	48.014.795.000	-	-	-	29.272.042.020	29.272.042.020	-	-	-	Đang thi công
24	Tuyến đường đầu nối QL37 với quần thể văn hóa thể thao huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang	7985416	-	900.000.000	-	700.000.000	-	200.000.000	900.000.000	-	700.000.000	-	200.000.000	
25	Tuyến đường đầu nối quần thể văn hóa, thể thao huyện Việt Yên tới đường Tự Dương Hưu	7985415	-	900.000.000	-	700.000.000	-	200.000.000	900.000.000	-	700.000.000	-	200.000.000	
26	Tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử văn hóa huyện Việt Yên; Hàng mục: Đền thờ Quán quân công Nguyễn Thế Nhỏ	7186023	-	300.000.000	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
27	Tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử văn hóa huyện Việt Yên; Hàng mục: Đình Văn Cốc	7186024	-	300.000.000	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
28	Tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử văn hóa huyện Việt Yên; Hàng mục: Đền bà Chúa Kho	7186025	11.876.775.000	4.500.000.000	-	4.500.000.000	-	-	3.183.000.000	-	3.183.000.000	-	-	Đang thi công
29	Cải tạo, nâng cấp trường THCS Thương Lan	8012729	-	200.000.000	-	200.000.000	-	-	200.000.000	-	200.000.000	-	-	
30	Đầu tư xây dựng khuôn viên trung tâm y tế huyện Việt Yên	8041781	5.000.000.000	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	-	Đang thi công

STT	Nội dung	MDA	Tổng mức đầu tư	Tổng KH vốn đầu năm 2023					Tổng KH vốn đã chi đến 15/11/2023					Ghi chú
				Tổng	Vốn chuyển nguồn sau điều chỉnh bổ sung theo QĐ 1902 ngày 09/11/2023	Vốn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023	Vốn phân bổ mới NS tỉnh hỗ trợ năm 2023	Vốn phân bổ mới NS huyện năm 2023 năm 2023	Tổng	Chuyển nguồn 2022 sang	Vốn 2023			
											Nguồn tăng thu tiết kiệm chi (nguồn 42)	NS tỉnh phân bổ mới năm 2023	NS huyện phân bổ mới năm 2023	
1	2	3	4	5=6+7+8+9	6	7	8	9	10=11+12+13+14	11	12	13	14	
	Cộng tổng		6.999.065.847.800	1.192.702.617.601	441.943.638.601	188.758.979.000	78.000.000.000	484.000.000.000	754.692.682.356	294.812.775.879	131.212.854.903	54.494.146.600	274.172.904.974	
A	Dự án chuyển tiếp từ năm 2016-2020		2.327.230.029.800	93.314.374.829	22.044.374.829	2.940.000.000	19.500.000.000	48.830.000.000	25.730.891.897	14.543.074.089	-	5.857.485.000	5.330.332.808	
31	Đầu tư xây dựng trụ sở hành chính xã Tiên Sơn			400.000.000	-	400.000.000	-	-	-					
32	Đầu tư xây dựng trung tâm chính trị huyện Việt Yên	8045283	44.500.000.000	6.800.000.000	-	6.800.000.000	-	-	400.000.000		400.000.000			
33	Đầu tư xây dựng trụ sở công an xã Tiên Sơn		7.000.000.000	2.500.000.000	-	2.500.000.000	-	-	-					Chưa khởi công
34	Đầu tư xây dựng trường Tiểu học Tư lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Giai đoạn 2)	8014094		200.000.000	-	-	-	200.000.000	200.000.000				200.000.000	
35	Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Minh Đức, xã Minh Đức	8015247	27.000.000.000	9.800.000.000	-	9.600.000.000	-	200.000.000	7.066.360.000		7.066.360.000			Đang thi công
36	Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn huyện; Hàng mục: Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên	chưa có mã		200.000.000	-	-	-	200.000.000	-					
37	Trường Tiểu học Trung Sơn, huyện Việt Yên (Điểm dĩnh sơn và Điểm Sơn Quang)	8012761		200.000.000	-	-	-	200.000.000	200.000.000				200.000.000	
38	Đầu tư xây dựng Trường Mầm non Trung Sơn (Điểm Dĩnh Sơn)	8012759		200.000.000	-	-	-	200.000.000	200.000.000				200.000.000	
39	Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Quảng Minh, huyện Việt Yên (giai đoạn 1)	8014893		450.000.000	-	250.000.000	-	200.000.000	450.000.000		250.000.000		200.000.000	
40	Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn huyện; Hàng mục: Cải tạo, nâng cấp trường Trung học cơ sở Nghĩa Trung, huyện Việt Yên	8008303		200.000.000	-	-	-	200.000.000	200.000.000				200.000.000	
41	GPMB đầu tư khu dân cư đầu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện	chưa có mã		5.000.000.000	-	-	-	5.000.000.000	-					